



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ  
ALVES/SC

Obra: SEDE CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Luiz Alves  
Endereço: Avenida Vereador José Augusto Koehler - Luiz Alves/SC

Data: 15/05/2019  
Sinapi: abril-19  
BDI: 21,35%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		TOTAL DE SERVIÇO
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.367,78	15.367,78	100,00%			-		-		-		-		3,08%
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA AS FUNDAÇÕES	R\$ 1.934,68	290,20	15,00%	1.644,48	85,00%	-		-		-		-		0,39%
3.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 69.427,51	6.942,75	10,00%	27.771,00	40,00%	34.713,76	50,00%	-						13,91%
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 112.466,83	-		56.233,42	50,00%	56.233,42	50,00%	-		-		-		22,53%
5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 45.761,66	-		-		6.864,25	15,00%	18.304,66	40,00%	20.592,75	45,00%	-		9,17%
8.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 5.650,68	-		-		-		-		2.825,34	50,00%	2.825,34	50,00%	1,13%
9.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.472,14	-		3.236,07	50,00%	3.236,07	50,00%	-		-		-		1,30%
10.	ESQUADRIAS	R\$ 24.716,45	-		-		3.707,47	15,00%	9.886,58	40,00%	11.122,40	45,00%	-		4,95%
11.	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 19.374,15	-		-		9.687,08	50,00%	9.687,08	50,00%	-		-		3,88%
12.	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 41.021,25	-		-		20.510,63	50,00%	20.510,63	50,00%	-		-		8,22%
13.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 45.563,04	-		11.390,76	25,00%	22.781,52	50,00%	11.390,76	25,00%	-		-		9,13%
14.	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 16.514,29	-		-		4.128,57	25,00%	4.128,57	25,00%	8.257,15	50,00%	-		3,31%
15.	COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 17.400,00	-		-		-		-		8.700,00	50,00%	8.700,00	50,00%	3,49%
16.	ESTRUTURA ACM	R\$ 19.200,00	-		-		-		-		9.600,00	50,00%	9.600,00	50,00%	3,85%
17.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 35.716,06	-		-		8.929,00	25,00%	8.929,00	25,00%	17.858,00	50,00%			7,15%
18.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 19.847,90	-		-		4.961,98	25,00%	4.961,98	25,00%	9.923,95	50,00%			3,98%
19.	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	R\$ 455,65	-		-		-		-		455,65	100,00%			0,09%
6.	PAINEL DIVISÓRIO	R\$ 1.100,00	-		-		-		-				1.100,00	100,00%	0,22%
7.	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.201,55	-		-		-		-				1.201,55	100,00%	3,62%
Total do Item		R\$ 499.191,62													100,00%
ACUMULADO			22.600,73		100.275,73		175.753,72		87.799,25		89.335,23		23.426,89		499.191,56
			22.600,73		122.876,46		298.630,18		386.429,44		475.764,67		499.191,56		

Responsável técnica  
Dalila Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA/SC 143262-9