

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2018.

A

**AMFRI – Associação dos Municípios da Região do Foz do Itajai**

Tel.: (47) 99915-1878

**Referência:** Ponte sobre o Rio Canoas e Rio Braço Aderbal**Assunto:** Fornecimento de Vigas Protendidas

Prezados,

Atendendo solicitações, vimos apresentar proposta para fornecimento e lançamento de vigas pré-moldadas de concreto protendido para superestrutura de pontes sobre o Rio Canoas e Rio Braço Aderbal no município de Luís Alves/SC.

**1. Descrição dos Serviços**

A partir dos elementos enviados são previstos os seguintes serviços:

- a) Ponte sobre o Rio Canoas - comprimento de 13m e largura de 9m; Área do tabuleiro de 107m<sup>2</sup>;
- b)
- c) Ponte sobre o Rio Braço Aderbal - comprimento de 9m e largura de 9m; Área do tabuleiro de 81m<sup>2</sup>;

**3. PREÇO**

**3.1 –** Abaixo apresentamos nossos preços unitários para execução dos serviços previstos:

REFORÇO DE FUNDAÇÕES - PISCINA - Pp01-18 - REV00					
		UN	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Ponte sobre o Rio Canoas				
1.1	Fornecimento e lançamento de vigas pré-fabricadas em concreto armado com comprimento unitário de 13m e seção transversal de 80x85cm	m	78	R\$ 850,00	R\$ 66.300,00
2	Ponte sobre o Rio Canoas				
2.1	Fornecimento e lançamento de vigas pré-fabricadas em concreto armado com comprimento unitário de 9m e seção transversal de 80x85cm	m	54	R\$ 770,00	R\$ 41.580,00
TOTAL					R\$ 107.880,00

**www.fgeo.com.br**Rua Odilon Duarte Braga, 16 – Sala 306  
Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ  
Tel.: (21) 98100-7432 / (21)97942-6004

**3.2 --** Nossas faturas serão emitidas para pagamento no prazo de 07 (sete) dias da data de sua emissão e ocorrerão em 2 etapas:

- a) 50% na data do pedido e liberação para execução das vigas;
- b) 50% na entrega e lançamento das mesmas

#### **4 – PRAZOS**

Temos disponibilidade para início imediato após a aprovação da proposta.

Nossos preços permanecerão válidos pelo prazo de 30 dias, a contar da data de emissão da mesma

Sendo o que se apresenta para o momento e nos colocando a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários,

Atenciosamente,



**FGeo - Engenharia Ltda.**



São José, 19 setembro de 2018.

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRE-FABRICADOS**

**Cliente:** AMFRI - Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí  
**Cidade:** Itajaí/SC

**Obra:** Pontes em Luiz Alves - SC.  
**Cidade:** Luiz Alves/SC.

**Att. Sr(a):** Ralf Nordt  
**Fone:** (47) 9 9915-1878  
**E-mail:** engralfnordt@gmail.com

Prezados senhores,

Apresentamos a seguir nossa proposta para fornecimento de PRE-FABRICADOS DE CONCRETO PROTENDIDO, conforme descrito a seguir:

**1. Quantidade e preços :**

Quant.	Un.	Descrição	R\$ Unit.	R\$ Total
<b>Ponte 1 : Comp. 13,00 x Larg. 9,00m</b>				
78	m	6 Vigas pré-moldadas Tipo "TR" 80 x 85 x 13,00m de comprim. Classe: TB-450 - NBR7188/2013	740,00	57.720,00
<b>Ponte 2 : Comp. 9,00 x Larg. 9,00m</b>				
54	m	6 Vigas pré-moldadas Tipo "TR" 80 x 85 x 9,00m de comprim. Classe: TB-450 - NBR7188/2013	740,00	39.960,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>97.680,00</b>

**2. Condições de pagamento:** 50% no pedido / 50% até dois dias antes do carregamento

**3. Frete e lançamento:** Incluso no preço acima. Condicionado ao fácil acesso do caminhão/ guindaste

**4. Prazos de Entrega:** Conforme cronograma a ser definido entre as partes.

**5. Validade da Proposta :** 30 dias



**PROTENSUL PRÉ-FABRICADOS LTDA.**

Heriberto Arns  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 19985-7



CONSTRUTORA HIM LTDA

CNPJ05.087.264/0001-48

R Vereador Crisóstomo Gesser, 59, Fundos, Vila Do Salto, Luiz Alves, SC, CEP 89128-000

(47) 33771188 / (47) 33772605

PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS

Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇU / AMFRI

Local de entrega: Município de Luiz Alves, localidade de Rio Canoas e Braço Aderbal

Ilmos,

Segue a cotação solicitada para execução e fornecimento de vigas pré-fabricadas de concreto protendido, conforme descrito a seguir:


Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
78	Ponte 01: comprimento de 13m x 9m largura Total de 6 vigas pré-moldadas Tipo TR 80x85x13m/ Classe TB450- NBR 7188/2013	m	790,00	61.620,00
54	Ponte 02: comprimento de 9m x 9m largura Total de 6 vigas pré-moldadas Tipo TR 80x85x9m/ Classe TB450- NBR 7188/2013	m	790,00	42.660,00
			<b>Total Geral</b>	<b>104.280,00</b>

Frete e demais despesas inclusas;

Validade da proposta de 60 dias;

Pagamento à vista;

Luiz Alves 31/10/18

  
JEANE CONRADI MEURER  
sócia proprietária

05.087.264/0001-48

CONSTRUTORA H. I. M.  
LTDA.

Rua Vereador Crisóstomo gesser, 59  
Fundos - Bairro Vila do Salto

CEP 89115-000 • LUIZ ALVES • SC



## ECO SANITÁRIOS

Banheiros Químicos / Tendas / Palcos /  
Tablados / Stands

Rodovia SC 413,nº1314 sala 2,centro, Luis Alves  
CNPJ: 25.038.889/0001-27

André Bernardo Nascimento da Cunha ME

Empresa se enquadra como Micro Empresa

Fone: (47) 9116-0564

Nº ORÇAMENTO: 267-2018

OBRA EM LUIZ ALVES/SC

DATAS:

HORÁRIO:

Produto	Quantidade (un.)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Banheiros Químicos Masculino	1	450,00	450,00
			<b>Total Geral:R\$450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais mensais)</b>

*\*Todos os itens são em critério de LOCAÇÃO MENSAL COM 1 LIMPEZA SEMANAL.*

Obs: O preço total acima é referente à montagem e desmontagem dos materiais, incluindo quaisquer despesas relativas aos mesmos, será fornecido no serviço:

Papel Higiênico

caixa de dejetos com assento

porta objetos

suporte para papel

Odorizante

Suporte para álcool em gel

Álcool em gel para assepsia das mãos

Altura: 2,30m

Largura: 1,10m

Profundidade: 1,20m

Peso: entre 75 kg

Material: Polietileno de alta densidade Capacidade do tanque: entre 220 litros

Pessoal uniformizado fazendo a manutenção durante o período do OBRA

Todo resíduo será coletado e levado para tratamento adequado segundo regimentos da Fatma

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a combinar

Responsável pelo orçamento: André N. Cunha(Administrador)

BLUMENAU,03 de dezembro de 2018.

Orçamento válido por 30 dias a partir da data acima.



**MULTIBAN - SANITÁRIOS PORTÁTEIS****CNPJ 08.158.865/0001-92 | I.E. 255.235.402**

RUA JUVENIL PARIZE TRENTO, 10 - JARDIM ELDORADO | 88.133-533 PALHOÇA/SC

WWW.SANITARIOSPIPIMOVEL.COM.BR | CONTATO@SANITARIOSPIPIMOVEL.COM.BR

**Cliente**

Razao Social: Municipio de Itajaí  
: 83.102.277/0001-52  
Endereço: Rua Alberto Werner 100  
Cidade: Itajaí - SC

Contato: Marluci  
Fone: (47)34048000  
E-mail:

**Dados do Orçamento****Nº 19802**

Modalidade do Orçamento : Fixo

Nome do Evento/Obra : Obra Luiz Alves

Endereço : - Centro - Luiz Alves/sc

Data de Instalação :

Período do Evento : -

Tipo Pagamento : Boleto

Prazo de Locação : Mensal

Validade da Proposta : 30 Dias

Condições de Pagamento : 28 dias

**Produto**

	Quant	Valor Unit.	Valor Total	Mobil.	Desmob.
Sanitário Químico Portátil (Masculino)	1	750,00	750,00		
			<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 750,00</b>	

**Serviços Incluídos**

Terá 2 Sucções Semanais  
Sucção, Transporte e Tratamento dos Dejetos.  
Reposição de Papel Higiénico.

Frete de Remessa/Retorno.  
Higiênização das Cabines Sanitárias.  
Aplicação de produto desodorizante.

Pessoal Treinado com todos os EPIS conforme Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

OBS: Os valores estabelecidos estão de acordo com as quantidades acima. A alteração dessas implicará em reajuste dos valores.

**Qualificações Técnicas e Ambientais**

Licenciamento Ambiental para Transporte e Tratamento dos Dejetos.  
Licença Sanitária dos Veículos para Transporte dos Dejetos  
Cadastro Técnico Federal no IBAMA - CTF  
Engenheiro Responsável para Emissão da ART

Alvará Sanitário - Vigilância Sanitária  
Autorização de Funcionamento pela ANVISA - AFE  
Registro no CREA/SC  
Atestados de Qualificação Técnica

Palhoça, 30 de novembro de 2018

De Acordo:

Alan Silva  
Multiban - Locações de Bens Moveis Eireli

Marluci  
Município de Itajaí



Marluci L. dos Santos. 47-3404-8000. AMFRI.  
Itajaí – SC.

**Prezados Senhores:**

**BANXAP BANHEIROS MÓVEIS** está oferecendo aos Senhores, sanitários portáteis para eventos, dotado de um recipiente coletor que não permite a contaminação do meio ambiente, adequado a locais onde não haja rede de água e esgoto. Estes módulos sanitários são higiênicos, fáceis de transportar e mantêm os dejetos armazenados e imersos em uma solução química altamente concentrada, diminuindo os odores indesejáveis até que sejam coletados.

Além de sua aplicação ser ecologicamente correta, esse sistema foi testado e aprovado em todo Brasil por shows, corridas, festivais de música, rodeios, feiras, romarias, aniversário do município, carnaval, etc...

Segue abaixo orçamento desse sistema para avaliação e aplicação em seus eventos:

**BANXAP – SANITÁRIO PORTÁTIL STANDARD**

Cabine sanitária medindo 1,20 X 1,20 X 2,30m (altura interna), contendo caixa de dejetos, assento, mictório, suporte para papel higiênico e painel de identificação (masculino e feminino).

Composição: polietileno

Volume da caixa de detritos: 220 litros

**EVENTO/Obra: Obra em Chapecó e Luiz Alves - SC.**

**Dias: 04 meses.**

**VALOR DA LOCAÇÃO PARA SANITÁRIOS PORTÁTEIS ECOBAN, COM OS SEGUINTE SERVIÇOS INCLUSOS:**

- Higienização – 01 limpeza por semana
- Fornecimento do produto desodorizante
- Pessoal de apoio devidamente uniformizado
- Frete de remessa e retorno
- Sucção e despejo dos dejetos em local devidamente autorizado pela FATMA/ FEPAM
- Papel higiênico

QUANTIDADE	DIAS	VALOR R\$
02 unidades SQP Sanitário Químico Portátil.	30 dias.	R\$ 700,00 reais mensais para Chapecó. R\$ 1.500,00 reais mensais para Luiz Alves. Pagamento via boleto bancário.

Chapecó (SC), 03 de dezembro de 2018.

**BANXAP BANHEIROS MÓVEIS.**