



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC  
CNPJ:83.102.319/0001-55

Obra: Pavimentação Asfáltica  
Proprietario: Prefeitura Municipal de Luiz Alves  
Endereço: Rua Antônio Schmitt

Data: 23/07/2020  
Sinapi: junho-20  
BDI 22,51

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	CODIGO SINAP/DEINFRA/SICRO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL DE SERVIÇO
					R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.		SERVIÇOS INICIAIS									799,72
1.1	Deinfra 42571	Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira	m2	2,88	799,72	100,00%					799,72
2.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									312.714,43
2.1	100576	Regularização e compactação de até 20 cm	m2	4.076,80	3.546,82	50,00%	3.546,82	50,00%	-		7.093,63
2.2	96396	Base em brita graduada - e = 15 cm	m3	611,52	41.522,21	50,00%	41.522,21	50,00%	-		83.044,42
2.3	96401	Imprimação com asfalto diluido CM-30	m2	4.076,80	16.225,67	50,00%	16.225,67	50,00%	-		32.451,33
2.4	72942	Pintura de ligação RR-1C	m2	4.076,80	4.260,26	50,00%	4.260,26	50,00%	-		8.520,51
2.5	95995	Construção de Pavimento com CBUQ - e = 4 cm	m3	163,07	90.802,27	50,00%	90.802,27	50,00%	-		181.604,54
3.		SINALIZAÇÃO VIÁRIA									7.008,25
3.1	72947	Pintura de faixa de pedestre zebraada - FTP-1 - cor Branca	m2	347,01	-		-		5.496,64	100,00%	5.496,64
3.2	72947	Pintura linha de continuidade - LCO - cadencia 1:1 - cor branca ou amarela + Pintura da linha de bordo - LBO - cor branca ou amarela	m2	95,43	-		-		1.511,61	100,00%	1.511,61
Valor por etapa					R\$ 157.156,94	49,03%	R\$ 156.357,22	48,78%	R\$ 7.008,25	2,19%	320.522,40
Valores Acumulados					R\$ 157.156,94	49,03%	R\$ 313.514,15	97,81%	R\$ 320.522,40	100,00%	100,00%

Responsavel técnico  
Dalila Fernanda de Oliveira Weber  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 143.262-9